Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

III. PRIVREMENA SITUACIJA Br. 006
III. Interim payment certificate No. 006

Amount / Iznos: $

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
I	**CONSTRUCTION FEE / Troškovi izvođenja radova**	**1.127.925.700**	**97,00%**	**23.518.809,55**	**42.250.310,17**	**3,75%**	**18.731.500,62**
1	Architectural Works / Arhitektonski radovi	16.600.314	1,43%	510.041,30	544.465,84	3,28%	34.424,54
2	Substructure Works / Radovi na donjem stroju	209.735.688	18,04%	6.889.095,85	16.194.894,33	7,72%	9.305.798,48
3	Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju	249.437.955	21,45%	8.258.833,70	12.369.579,10	4,96%	4.110.745,40
4	Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak	253.938.256	21,84%	0,00	1.696.791,28	0,67%	1.696.791,28
5	Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije	27.374.721	2,35%	0,00	1.427.134,50	5,21%	1.427.134,50
6	Drainage Works / Drenažni radovi	8.971.793	0,77%	161.888,80	161.888,80	1,80%	0,00
7	Overhead contact system / Kontaktna mreža	80.679.702	6,94%	2.518.051,38	2.736.658,48	3,39%	218.607,10
8	Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130	1,92%	0,00	183.741,80	0,82%	183.741,80
9	Power Supply / Napajanje	26.601.912	2,29%	1.024.435,22	1.963.538,64	7,38%	939.103,42
10	Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191	10,02%	793.334,00	823.811,30	0,71%	30.477,30

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
11	Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi	71.650.868	6,16%	1.569.998,20	1.952.053,00	2,72%	382.054,80
12	Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444	0,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Radovi na gornjem stroju / Mašinske instalacije i radovi	2.610.409	0,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00
14	Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233	0,12%	0,00	3.267,60	0,24%	3.267,60
15	Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084	2,95%	1.793.131,10	2.192.485,50	6,38%	399.354,40
II	**DESIGN FEE / TROŠKOVI PROJEKTOVANJA**	**34.884.300**	**3,00%**	**17.442.150,00**	**17.442.150,00**	**50,00%**	0,00
1	Design Fee (PGD) / Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150	1,50%	17.442.150,00	17.442.150,00	100,00%	0,00
2	Design Fee (PZI) / Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150	1,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL/UKUPNO		**1.162.810.000**	**100,00%**	**40.960.959,55**	**59.692.460,17**	**5,13%**	**18.731.500,62**

Note:1.Additonal payments under Contract are not included in this Table of Price and shall be paid separately according to Contract.
2.The payment for each unit shall be paid duly completion of that unit.
3.Advance payment are not included in this Table of Price as defined in the Annex 1.

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.10.2021.

Amount approved By Supervisor / Potpis odgovornog nadzornog organa: _____

Date/Datum : 03-10-2022

Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Novi Sad railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of preliminary works / Završetak pripremnih radova	1	360.447	360.447	0,08	28.835,76	0,12	43.253,64	0,04	14.417,88
2	Earth, concrete, reinforcement, masonry works / Zemljani radovi, beton, armirani beton, i zidarski radovi.	Completion of earth, concrete, reinforcement, masonry works / Završetak zemljanih radova, beton, armirani beton, i zidarskih radova.	1	182.368	182.368	0,15	27.355,20	0,17	31.002,56	0,02	3.647,36
3	Dry montage, and insulation works / Suvomontažni, i izolaterski radovi	Completion of dry montage, and insulation works. / Završetak suvomontažnih, i izolaterskih radova.	1	795.450	795.450	0,03	23.863,50	0,04	31.818,00	0,01	7.954,50
6	Other decoration works / Ostali dekoraterski radovi	Completion of other decoration works / Završetak dekoraterskih radova	1	280.160	280.160	0,35	98.056,00	0,38	106.460,80	0,03	8.404,80
	Summary / Ukupno (USD)				**16.600.314,00**		**510.041,30**		**544.465,84**		**34.424,54**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 03. 10. 2022.

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 03. 10. 2022

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Deonica otvorene pruge Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	467.825	935.650	1,00	467.825,00	1,20	561.390,00	0,20	93.565,00
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	5.528.325	11.056.650	0,10	552.832,50	0,20	1.105.665,00	0,10	552.832,50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	404.795	809.590	0,20	80.959,00	0,30	121.438,50	0,10	40.479,50
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	623.195	1.246.390	0,20	124.639,00	0,80	498.556,00	0,60	373.917,00
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	969.630	1.939.260	0,00	0,00	0,10	96.963,00	0,10	96.963,00
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+651.09)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	97.170	194.340	0,20	19.434,00	0,60	58.302,00	0,40	38.868,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	123.145	246.290	0,20	24.629,00	0,60	73.887,00	0,40	49.258,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	87.835	175.670	0,00	0,00	0,60	52.701,00	0,60	52.701,00
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1	45.529	45.529	0,00	0,00	0,50	22.764,50	0,50	22.764,50
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	170.118	170.118	0,00	0,00	0,50	85.059,00	0,50	85.059,00
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	582.190	1.164.380	0,00	0,00	0,20	116.438,00	0,20	116.438,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	425.565	851.130	0,00	0,00	0,20	85.113,00	0,20	85.113,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (км128+849.48 - км130+141.85)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	95.695	191.390	1,60	153.112,00	1,80	172.251,00	0,20	19.139,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	82.705	165.410	1,60	132.328,00	1,70	140.598,50	0,10	8.270,50
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	588.640	1.177.280	0,00	0,00	1,40	824.096,00	1,40	824.096,00
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	17.469	17.469	0,00	0,00	0,50	8.734,50	0,50	8.734,50
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the Works / Završetak radova	1	114.392	114.392	0,80	91.513,60	1,00	114.392,00	0,20	22.878,40
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	593.820	1.187.640	0,40	237.528,00	1,40	831.348,00	1,00	593.820,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.244.740	2.489.480	0,40	497.896,00	0,90	1.120.266,00	0,50	622.370,00
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	3.543.263	7.086.526	0,00	0,00	0,16	566.922,08	0,16	566.922,08
15	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	287.114	287.114	0,00	0,00	0,50	143.557,00	0,50	143.557,00
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	8.034	8.034	0,00	0,00	0,50	4.017,00	0,50	4.017,00
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the Works / Završetak radova	1	88.688	88.688	0,70	62.081,60	1,00	88.688,00	0,30	26.606,40
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	626.000	1.252.000	0,00	0,00	0,44	275.440,00	0,44	275.440,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	614.420	1.228.840	0,00	0,00	0,36	221.191,20	0,36	221.191,20
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	5.232.350	10.464.700	0,00	0,00	0,26	1.360.411,00	0,26	1.360.411,00
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	262.365	262.365	0,00	0,00	0,50	131.182,50	0,50	131.182,50

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1	40.790	40.790	0,50	20.395,00	0,80	32.632,00	0,30	12.237,00
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	63.841	127.682	1,60	102.145,60	2,00	127.682,00	0,40	25.536,40
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	9.877	9.877	0,00	0,00	0,50	4.938,50	0,50	4.938,50
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**		**0**		**0**						
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	413.890	827.780	0,50	206.945,00	1,20	496.668,00	0,70	289.723,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	411.720	823.440	0,80	329.376,00	1,70	699.924,00	0,90	370.548,00
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	2.410.625	4.821.250	0,00	0,00	0,72	1.735.650,00	0,72	1.735.650,00
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	859.970	1.719.940	0,00	0,00	0,06	51.598,20	0,06	51.598,20
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	176.511	176.511	0,00	0,00	0,50	88.255,50	0,50	88.255,50
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	57.363	114.726	0,60	34.417,80	0,80	45.890,40	0,20	11.472,60
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	94.970	189.940	0,30	28.491,00	0,80	75.976,00	0,50	47.485,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	260.810	521.620	0,00	0,00	0,40	104.324,00	0,40	104.324,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	185.030	370.060	0,00	0,00	0,40	74.012,00	0,40	74.012,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	109.240	218.480	0,00	0,00	0,36	39.326,40	0,36	39.326,40
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the Works / Završetak radova	1	70.489	70.489	0,80	56.391,20	1,00	70.489,00	0,20	14.097,80
	Summary / Ukupno (USD)				**209.735.688**		**6.889.095,85**		**16.194.894,33**		**9.305.798,48**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 01.10.2022

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 И00731 19

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 03.10.2022

Драган М. Илић
дипл. грађ. инж.
315 Ј744 11

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad station (km 76+224.17 - km 77+411.09) / Stanica Novi Sad (km 76+224.17 - km 77+411.09)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.2	type 60E1-300-6° / tip 60E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	13	165.256	2.148.328	6,00	991.536,00	13,00	2.148.328,00	7,00	1.156.792,00
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	711.900	711.900	0,50	355.950,00	1,00	711.900,00	0,50	355.950,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	18.850	18.850	0,72	13.572,00	1,00	18.850,00	0,28	5.278,00
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Otvorena pruga Novi Sad-Rumenka (km 77 + 411,09 - km 83 + 278,60)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	3.371.040	3.371.040	0,00	0,00	0,30	1.011.312,00	0,30	1.011.312,00
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećih koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	447.540	447.540	0,00	0,00	0,90	402.786,00	0,90	402.786,00
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83 + 278,60 - km 84 + 651,09)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track of the station / Demontaža postojećih koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	55.364	55.364	0,00	0,00	1,00	55.364,00	1,00	55.364,00
D	**Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Otvorena pruga Rumenka-Kisač (km 84 + 651,09 - km 89 + 881,88)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećih koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	151.736	151.736	0,00	0,00	1,00	151.736,00	1,00	151.736,00
E	**Kisač station (km 89+881.88 - km 91+174.14) / Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećih koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	60.748	121.496	0,00	0,00	2,00	121.496,00	2,00	121.496,00

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećih koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	166.360	166.360	0,00	0,00	1,00	166.360,00	1,00	166.360,00
G	**Stepanovićevo station (km 96+904.10 - km 97+769.04) / Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećih koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	27.412	54.824	0,00	0,00	2,00	54.824,00	2,00	54.824,00
H	**Open track section Stepanovićevo-Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67) / Deonica otvorene pruge Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	128.206	128.206	0,00	0,00	1,00	128.206,00	1,00	128.206,00
I	**Zmajevo station (km 102+189.67 - km 103+382.06) / Stanica Zmajevo (km 102+189.67 - km 103+382.06)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	67.240	134.480	0,00	0,00	2,00	134.480,00	2,00	134.480,00
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	332.926	332.926	0,00	0,00	0,90	299.633,40	0,90	299.633,40
L	**Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Deonica otvorene pruge Vrbas - Vrbas postojeća stanica**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	133.056	133.056	0,00	0,00	0,50	66.528,00	0,50	66.528,00
Summary / Ukupno (USD)					**249.437.955**		**8.258.833,70**		**12.369.579,10**		**4.110.745,40**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 03. 10. 2022

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 03. 10. '22

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Срђан Ж. Васић дипл. грађ. инж. 315 4271 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Јован Н. Вучковић дипл. грађ. инж. 415 9343 05

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
W	**Overpass bridge at km147+137.33 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 147+137.33 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	92	7.477	687.884	0,00	0,00	1,00	7.477,00	1,00	7.477,00
X	**Overpass bridge at km152+282.46 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 152+282.46 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	64	6.936	443.904	0,00	0,00	16,00	110.976,00	16,00	110.976,00
AG	**Underpass at railway / Podvožnjak ispod pruge**										
5	**Underpass at km 142+712.26 / Podvožnjak u km 142+712.26**										
5-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	48.446	48.446	0,00	0,00	0,05	2.422,31	0,05	2.422,31
5-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i	Completion of the works / Završetak radova	1	755.192	755.192	0,00	0,00	0,58	438.011,19	0,58	438.011,19
5-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	450.265	450.265	0,00	0,00	0,58	261.153,84	0,58	261.153,84
9	**Underpass at km 174+515.35 / Podvožnjak u km 174+515.35**										
9-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	88.204	88.204	0,00	0,00	0,06	5.292,26	0,06	5.292,26
9-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	3.822.187	3.822.187	0,00	0,00	0,12	458.662,46	0,12	458.662,46
9-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	2.410.918	2.410.918	0,00	0,00	0,12	289.310,17	0,12	289.310,17
9-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	1.029.050	1.029.050	0,00	0,00	0,12	123.486,05	0,12	123.486,05
Summary / Ukupno (USD)					**253.938.256**		**0,00**		**1.696.791,28**		**1.696.791,28**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.10.2022.

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 03.10.2022.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милена Д. Чучковић
дипл. грађ. инж.
310 E839 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранко С. Митровић
дипл. грађ. инж.
410 1377 03
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

05. 10. 2022.

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AK	**Overpass at km 160+094.84 of the railway line / Nadvožnjak u km 160+094.84 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	15.978	15.978	0,00	0,00	0,60	9.586,80	0,60	9.586,80
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	450.064	450.064	0,00	0,00	0,40	180.025,60	0,40	180.025,60
AL	**Overpass at km 163+671.71 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	13.610	13.610	0,00	0,00	0,80	10.888,00	0,80	10.888,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	602.217	602.217	0,00	0,00	0,50	301.108,50	0,50	301.108,50
AN	**Overpass at km 170+534.91 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	21.766	21.766	0,00	0,00	1,00	21.766,00	1,00	21.766,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	577.428	577.428	0,00	0,00	0,60	346.456,80	0,60	346.456,80
AO	**Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	20.301	20.301	0,00	0,00	1,00	20.301,00	1,00	20.301,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	895.003	895.003	0,00	0,00	0,60	537.001,80	0,60	537.001,80
Summary / Ukupno (USD)					**27.374.721**		**0,00**		**1.427.134,50**		**1.427.134,50**

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 И00731 19

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 03. 10. 2022.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Marjan M. Lepović
дипл. грађ. инж.
412 J276 15

Date/Datum : 03.10.2022.

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad**										
A-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	156.661	313.322	0,80	125.328,80	0,90	140.994,90	0,10	15.666,10
B	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad - Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad - Rumenka**										
B-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	290.030	580.060	0,00	0,00	0,20	58.006,00	0,20	58.006,00
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	51.083	102.166	0,00	0,00	0,20	10.216,60	0,20	10.216,60
W	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica freight / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica teretna**										
W-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	51.506	51.506	0,00	0,00	0,40	20.602,40	0,40	20.602,40

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
X	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica putnička**										
X-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	141.029	282.058	0,00	0,00	0,80	112.823,20	0,80	112.823,20
Y	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger - State border / Stabilna postrojenja električna vuče - OK Subotica putnička - Državna granica**										
Y-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	1.616	3.232	0,00	0,00	0,80	1.292,80	0,80	1.292,80
Summary / Ukupno (USD)					**80.679.702**		**2.518.051,38**		**2.736.658,48**		**218.607,10**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum :

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 03.10.2022

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	TSPn " Bačka Topola " - ELECTRICAL PART / PSN "Bačka Topola" - ELEKTRO DEO										
E-1	DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME										
1	Dismantling of 27.5kV equipment / Demontaža opreme 27.5kV	set / kpl.	1	35.982	35.982	0,00	0,00	1,00	35.982,00	1,00	35.982,00
2	Dismantling of grounding system / Demontaža sistema uzemljenja	set / kpl.	1	12.857	12.857	0,00	0,00	1,00	12.857,00	1,00	12.857,00
3	Dismantling of AC&DC system / Demontaža "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.918	7.918	0,00	0,00	1,00	7.918,00	1,00	7.918,00
4	Dismantling of control protection cabinet / Demontaža ormana upravljanja i zaštite	set / kpl.	1	1.757	1.757	0,00	0,00	1,00	1.757,00	1,00	1.757,00
5	Dismantling of cables (electrical and control) / Demontaža kablova (strujnih i upravljačkih)	set / kpl.	1	21.590	21.590	0,00	0,00	1,00	21.590,00	1,00	21.590,00
H	TSP "Kisač" - ELECTRICAL PART / PS "Kisač" - ELEKTRO DEO										
H-1	DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME										
1	Dismantling of 27.5kV equipment / Demontaža opreme 27.5kV	set / kpl.	1	16.207	16.207	0,00	0,00	0,80	12.965,60	0,80	12.965,60
2	Dismantling of grounding system / Demontaža sistema uzemljenja	set / kpl.	1	12.857	12.857	0,00	0,00	0,80	10.285,60	0,80	10.285,60
3	Dismantling of AC&DC system / Demontaža "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.918	7.918	0,00	0,00	1,00	7.918,00	1,00	7.918,00
4	Dismantling of control protection cabinet / Demontaža ormana upravljanja i zaštite	set / kpl.	1	1.757	1.757	0,00	0,00	1,00	1.757,00	1,00	1.757,00
5	Dismantling of cables (electrical and control) / Demontaža kablova (strujnih i upravljačkih)	set / kpl.	1	21.590	21.590	0,00	0,00	0,80	17.272,00	0,80	17.272,00

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
J	TSP "Žednik" - ELECTRICAL PART / PS "Žednik" - ELEKTRO DEO										
J-1	DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME										
1	Dismantling of 27.5kV equipment / Demontaža opreme 27.5kV	set / kpl.	1	16.207	16.207	0,00	0,00	1,00	16.207,00	1,00	16.207,00
2	Dismantling of grounding system / Demontaža sistema uzemljenja	set / kpl.	1	12.857	12.857	0,00	0,00	0,80	10.285,60	0,80	10.285,60
3	Dismantling of AC&DC system / Demontaža "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.918	7.918	0,00	0,00	1,00	7.918,00	1,00	7.918,00
4	Dismantling of control protection cabinet / Demontaža ormana upravljanja i zaštite	set / kpl.	1	1.757	1.757	0,00	0,00	1,00	1.757,00	1,00	1.757,00
5	Dismantling of cables (electrical and control) / Demontaža kablova (strujnih i upravljačkih)	set / kpl.	1	21.590	21.590	0,00	0,00	0,80	17.272,00	0,80	17.272,00
Summary / Ukupno (USD):					**22.273.130**		**0,00**		**183.741,80**		**183.741,80**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 04.10.2022.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 03.10.2022.

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Electric power installations / Elektroenergetske instalacije**										
1	**Electrical installations for facilities in Novi Sad / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Novom Sadu**										
1-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	627.614	627.614	0,18	112.970,52	0,36	225.941,04	0,18	112.970,52
1-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	3.556.490	3.556.490	0,18	640.168,20	0,36	1.280.336,40	0,18	640.168,20
D	**Lighting installation in station / Instalacije stanične rasvete**										
1	Lighting installation in Novi Sad / Instalacije rasvete u Novom Sadu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	162.777	162.777	0,50	81.388,50	0,60	97.666,20	0,10	16.277,70
2	Supply of materials and equipment for Novi Sad / Isporuka materijala i opreme za Novi Sad	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	379.816	379.816	0,50	189.908,00	0,60	227.889,60	0,10	37.981,60
F	**Relocation and protection of electrical installations design for protection and relocation of the existing technical and utility infrastructure / Izmeštanje i zaštita elektro instalacija, projekat zaštite i izmeštanja postojeće tehničke i komunalne infrastrukture**										
II	**Relocation and protection of power installations-20kv(10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV)**										
17	km134+800-km135+000 / km 134+800-km 135+000	Completion of the works / Završetak radova	1	12.916	12.916	0,00	0,00	1,00	12.916,00	1,00	12.916,00
18	km135+497 / km 135+497	Completion of the works / Završetak radova	1	22.349	22.349	0,00	0,00	1,00	22.349,00	1,00	22.349,00
19	km138+800 / km 138+800	Completion of the works / Završetak radova	1	21.096	21.096	0,00	0,00	0,20	4.219,20	0,20	4.219,20

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
20	km140+500-km140+550 / km 140+500-km 140+550	Completion of the works / Završetak radova	1	29.504	29.504	0,00	0,00	0,80	23.603,20	0,80	23.603,20
21	km141+000 / km 141+000	Completion of the works / Završetak radova	1	20.944	20.944	0,00	0,00	1,00	20.944,00	1,00	20.944,00
22	km142+050-km142+620 / km 142+050-km 142+620	Completion of the works / Završetak radova	1	21.982	21.982	0,00	0,00	1,00	21.982,00	1,00	21.982,00
23	km142+900 / km 142+900	Completion of the works / Završetak radova	1	12.764	12.764	0,00	0,00	1,00	12.764,00	1,00	12.764,00
24	km143+350 / km 143+350	Completion of the works / Završetak radova	1	12.928	12.928	0,00	0,00	1,00	12.928,00	1,00	12.928,00
Summary / Ukupno (USD):					**26.601.912**		**1.024.435,22**		**1.963.538,64**		**939.103,42**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.10.2022.

Ярослав М. Стефановић дипл. инж. ел. 450 J205 15 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 03.10.2022.

Милорад М. Кузмановић дипл. инж. ел. 450 E894 19 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Interlocking of the Novi Sad Passenger station and interstation distance belong to the Novi Sad / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Novi Sad putnička i međustanično rastojanje koje pripada Novom Sadu**										
A-7	**Dismantling of the existing devices and installing temporary interlocking in the course of works in the stations / Demontaža postojećih uređaja i instalacija privremenih signalno-sigurnosnih uređaja tokom izvođenja radova u stanici**										
1	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1	48.912	48.912	0,85	41.575,20	1,00	48.912,00	0,15	7.336,80
B	**Interlocking of the Sajlovo block station and interstation distance belong to the Sajlovo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Sajlovo i međustanično rastojanje koje pripada Sajlovu**										
B-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	3.519	3.519	0,85	2.991,15	1,00	3.519,00	0,15	527,85
C	**Interlocking of the Rumenka station and interstation distance belong to the Rumenka / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Rumenka i međustanično rastojanje koje pripada Rumenci**										
C-12	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	2.580	2.580	0,85	2.193,00	1,00	2.580,00	0,15	387,00
D	**Interlocking of the Kisač station and interstation distance belong to the Kisač / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Kisač i međustanično rastojanje koje pripada Kisaču**										
D-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih uređaja	station / Stanica	1	12.228	12.228	0,85	10.393,80	1,00	12.228,00	0,15	1.834,20
D-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	2.111	2.111	0,85	1.794,35	1,00	2.111,00	0,15	316,65
E	**Interlocking of the Stepanovićevo station and interstation distance belong to the Stepanovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Stepanovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Stepanovićevu**										
E-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1	14.945	14.945	0,85	12.703,25	1,00	14.945,00	0,15	2.241,75
E-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	2.580	2.580	0,85	2.193,00	1,00	2.580,00	0,15	387,00
F	**Interlocking of the Zmajevo station and interstation distance belong to the Zmajevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Zmajevo i međustanično rastojanje koje pripada Zmejevu**										
F-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1	13.586	13.586	0,85	11.548,10	1,00	13.586,00	0,15	2.037,90
F-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	2.345	2.345	0,85	1.993,25	1,00	2.345,00	0,15	351,75
H	**Interlocking of the Lovćenac station and interstation distance belong to the Lovćenac / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Lovćenac i međustanično rastojanje koje pripada Lovćencu**										
H-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1	16.303	16.303	0,85	13.857,55	1,00	16.303,00	0,15	2.445,45
H-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	2.815	2.815	0,85	2.392,75	1,00	2.815,00	0,15	422,25

I	**Interlocking of the Bačka Topola station and interstation distance belong to the Bačka Topola / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Bačka Topola i međustanično rastojanje koje pripada Bačkoj Topoli**										
I-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1	32.608	32.608	0,85	27.716,80	1,00	32.608,00	0,15	4.891,20
I-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	5.631	5.631	0,85	4.786,35	1,00	5.631,00	0,15	844,65
J	**Interlocking of the Žednik station and interstation distance belong to the Žednik / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Žednik i međustanično rastojanje koje pripada Žedniku**										
J-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1	17.663	17.663	0,85	15.013,55	1,00	17.663,00	0,15	2.649,45
J-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	3.050	3.050	0,85	2.592,50	1,00	3.050,00	0,15	457,50
K	**Interlocking of the Naumovićevo station and interstation distance belong to the Naumovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Naumovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Naumovićevu**										
K-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1	19.021	19.021	0,85	16.167,85	1,00	19.021,00	0,15	2.853,15
K-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	3.285	3.285	0,85	2.792,25	1,00	3.285,00	0,15	492,75
Summary / Ukupno (USD):					**116.510.191**		**793.334,00**		**823.811,30**		**30.477,30**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03. 10 '22

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 03.10.2022

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D	**Design of telecommunication System in stations and stopping places / PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U STANICAMA I STAJALIŠTIMA**										
D-1	**Index volume / OPŠTA SVESKA**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1	3.408	3.408	0,80	2.726,40	1,00	3.408,00	0,20	681,60
2	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	1.885.666	1.885.666	0,80	1.508.532,80	1,00	1.885.666,00	0,20	377.133,20
D-6	**Location KISAC / LOKACIJA KISAČ**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1	2.120	2.120	0,80	1.696,00	1,00	2.120,00	0,20	424,00
D-8	**Location ZMAJEVO / LOKACIJA ZMAJEVO**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1	2.120	2.120	0,80	1.696,00	1,00	2.120,00	0,20	424,00
D-10	**INFORMATION-COMMUNICATION AND DETECTION systems - Location VRBAS / INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI I DETEKTORSKI SISTEMI - LOKACIJA VRBAS**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1	2.120	2.120	0,80	1.696,00	1,00	2.120,00	0,20	424,00
D-11	**Location LOVCENAC - MALI IDJOS / LOKACIJA LOVĆENAC - MALI IĐOŠ**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1	2.120	2.120	0,00	0,00	1,00	2.120,00	1,00	2.120,00
D-13	**Location ZEDNIK / LOKACIJA ŽEDNIK**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1	2.120	2.120	0,80	1.696,00	1,00	2.120,00	0,20	424,00
D-14	**Location NAUMOVICEVO / LOKACIJA NAUMOVIĆEVO**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1	2.120	2.120	0,80	1.696,00	1,00	2.120,00	0,20	424,00
Summary / Ukupno (USD):					**71.650.868**		**1.569.998,20**		**1.952.053,00**		**382.054,80**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: Dejan Vujić

Date/Datum : 07.10.22

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 03.10.2022

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Landscaping of platforms in Novi Sad railway station / Pejzažno uređenje perona u stanici Novi Sad**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	6	127.380	764.280	1,80	229.284,00	2,72	346.473,60	0,92	117.189,60
C	**Platform canopies in Novi Sad railway station / Peronske nadstrešnice u stanici Novi Sad**										
1	platform canopies / Peronske nadstrešnice	Completion of each platform canopy / Završetak peronskih nadstrešnica	4	705.412	2.821.648	0,80	564.329,60	1,20	846.494,40	0,40	282.164,80
Summary / Ukupno (USD)					**34.360.084**		**1.793.131,10**		**2.192.485,50**		**399.354,40**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 03.10.2022.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 03/10/2022

03.10.2022.

03.10.2022